

Zápis ze zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŽOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje		VNBN1_2019	
Předmět schůzky	Zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŽOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje		
Přítomni	Počet: 7	Přizváni	Počet: 4
Omluveni / nepřítomni	Počet: 2		
Datum konání	17. 1. 2019		
Místo konání	Místnost 1448, KÚ ZK		
Čas konání	16:30		
Zapsal	Václavíková		

Program:

Bod programu	Kdo
1. Uvítání na zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŽOVY NEMOCNICE“ ZK	J. Čunek
2. Úvodní slovo, návrh tajemníka a hostů	M. Štábl
3. Seznámení se s Jednacím řádem výborů ZK	J. Václavíková
4. Volba Předsedy a Místopředsedy VNBN ZK	J. Václavíková
5. Volba tajemníka a představení stálých hostů VNBN ZK	J. Bazala
6. Schválení Plánu práce VNBN ZK na období leden - únor 2019	J. Bazala
7. Představení přípravy NBN	M. Šamaj
8. Projednání činnosti výboru	J. Bazala
9. Schválení programu výboru	J. Bazala
10. Různé	J. Bazala

Podkladové materiály:

Bod č. 3 Jednací řád výborů ZK

Bod č. 7 Plán práce ZK na rok 2019

Poskytnuté informace

Bod 1. Uvítání na zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŽOVY NEMOCNICE“ ZK	
<p>Popis: Pan hejtman Jiří Čunek přivítal na jednání přítomné členy výboru a přizvané hosty. Krátce všechny seznámil s účelem vytvoření VNBN a očekáváními a vybídl členy, aby se o problematiku aktivně zajímali a potřebné informace přenesli do svých klubů, v případě potřeby si vyžádali další informace a podklady. Jsou vítáni na jakémkoliv zasedání či jednání, které s přípravou NBN souvisí.</p> <p>Připravují se prezentace pro jednotlivé nemocnice ve Zlínském kraji, které budou koncem února na setkáních s nemocnicemi představeny.</p> <p>Přípravou projektové dokumentace (Studie) byl Radou Zlínského kraje zvolen ateliér-r, s.r.o., Arch. Pospíšil z Olomouce. Ateliér se podílel na přípravě nemocnice v Bratislavě, která koncepčně představuje stejné řešení, jenž je cílem vybudovat i ve Zlíně.</p> <p>ZK požaduje vypracování oponentního posudku k návrhu nové nemocnice v Malenovicích. Je předjednáno vypracování Fakultou managementu a ekonomiky.</p> <p>Dále informoval, že majetkové vztahy jsou v zásadě vyjasněné.</p>	<p>Podal: Jiří Čunek</p>

Bod 2. Úvodní slovo, návrh tajemníka a hostů	
<p>Popis:</p> <p>Po panu hejtmanovi převzal úvodní slovo i p. ředitel KÚZK, který uvedl stálé hosty a pana Martina Šamaje vedoucího projektové kanceláře, který má na starost přípravu NBN do fáze investičního záměru.</p> <p>Dále navrhl na pozici tajemníka výboru Jitku Václavíkovou z odboru řízení dotačních programů.</p>	<p>Podal: Milan Štábl</p>
Bod 3. Seznámení se s Jednacím řádem výboru ZZK	
<p>Popis:</p> <p>Jednací řád výboru ZZK JR/03/01/11 byl členům výboru prezentován v hlavních bodech. Následně bude zaslán na kontaktní adresy všem členům výboru.</p>	<p>Podal: Jitka Václavíková</p>
<p>Usnesení 1/VNBN1/19 Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje bere na vědomí Jednací řád výborů Zastupitelstva Zlínského kraje č. JR/03/01/11</p> <p>Hlasování: 7-0-0 Usnesení bylo jednohlasně schváleno.</p>	
Bod 4. Volba Předsedy a Místopředsedy VNBN ZZK	
<p>Popis:</p> <p>Členové VNBN byli vybědnuti k volbě předsedy a místopředsedy. Na pozici předsedy byl navržen p. Josef Bazala, na pozici místopředsedy p. Miroslav Adámek.</p> <p>Další návrhy nebyly vzneseny, proto byli členové vyzváni ke schválení předsedy a místopředsedy.</p>	<p>Podal: Jitka Václavíková</p>
<p>Usnesení 2/VNBN1/19 Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje schvaluje jako předsedu Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje pana Josefa Bazalu a jako místopředsedu pana MUDr. Miroslava Adámka</p> <p>Hlasování: 6-0-1 Usnesení bylo schváleno většinou hlasů.</p>	
Bod 5. Volba tajemníka a představení stálých hostů VNBN ZZK	
<p>Popis:</p> <p>Jako tajemník výboru byla navržena Jitka Václavíková, projektová manažerka Odboru řízení dotačních programů.</p> <p>ZZK dne 7. 1. 2019 současně zvolilo stálé hosty - Martinu Hovořákovou, členku přípravného týmu, a Radomíra Maráčka, předsedu představenstva KNTB, a.s.</p>	<p>Podal: Josef Bazala</p>

Usnesení

3/VNBN1/19 Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje
schvaluje
 jako tajemníka Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Jitku Václavíkovou.

Hlasování: 7-0-0

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Bod 6. Schválení Plánu práce VNBN ZZK na období leden - únor 2019
Popis:

Na základě jednacího řádu výborů Zastupitelstva Zlínského kraje číslo JR/01/11 zasedají výbory v průběhu funkčního období podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným plánem práce výboru a zastupitelstva.

Zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje bude v roce 2019 v období leden – únor plánováno každý týden vždy ve čtvrtek. Další termíny budou ujednány v návaznosti na vývoj přípravy investičního záměru a projednání na Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Návrh zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje pro rok 2019:

Zasedání zastupitelstva ZK	Zasedání VNBN ZZK	Místo zasedání
	17. 1. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448
4. 2. 2019	24. 1. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448
	31. 1. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448
	14. 2. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448
	21. 2. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448
	28. 2. 2019, 15:30	KÚZK, místnost 1448

Podal:

Josef Bazala

Usnesení

4/VNBN1/19 Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje
schvaluje
 plán práce VNBN ZZK na období leden – únor 2019

Hlasování: 7-0-0

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Bod 7. Představení přípravy NBN
Popis:

Slova se ujal Martin Šamaj, který představil projekt po odborné stránce, uvedl historii přípravy, fungování přípravného týmu a výstupy k aktuálnímu datu.

1/ Přípravný tým pro investiční záměr, jehož členy jsou vedoucí odborů KÚZK, se schází vždy ve středu v 11h.

2/ Navazují lékařské rady (středa ve 14h), kde se schází primáři a zástupci různých oborů KNTB a řeší problematiku medicínskou.

3/ Výstupem bude připravený investiční záměr do konce února k projednání na ZZK.

4/ NBN je koncipována jako multioborová. Takových se ve světě mnoho nevyskytuje. Inspirace byla čerpána ze zahraničí (např. Izrael) a Bratislavy, kde je již taková nemocnice postavena, ale v menším měřítku.

5/ Projektová dokumentace je řešena ve stupni Studie, ale svým rozsahem a detailem se blíží dokumentaci pro stavební povolení. Řeší veškerá provozní propojení, požadavky dotčených subjektů, technické a technologické zajištění, výhled do budoucna (zapracovány volné kapacity). NBN je dispozičně již navržena.

6/ KNTB – analýza – již v 06/2018 byla zadána studie na vyhodnocení 4 variant řešení „nové nemocnice“ (i/ rekonstrukce stávající KNTB + přístavby, ii/ vybudování nové nemocnice ve stávajícím místě, iii/ vybudování nové nemocnice na jiném místě v měřítku 1:1 iv/ vybudování

Podal:

Martin Šamaj

<p>nové nemocnice na novém místě v nové koncepci). Bylo posuzováno zejména hledisko časové.</p> <p>Po dopracování dalších analýz a zohlednění důležitých faktorů (např. záplavové území) se vymezila varianta „nové nemocnice na novém místě“ jako nejvýhodnější.</p> <p>6/ Financování – maximální náklady jsou fixovány na částku 7,4 mld. Kč. Tato částka vychází z původního zadání, kdy LDN a rehabilitace měly zůstat ve stávajícím areálu KNTB. V případě přesunu i těchto částí do nové nemocnice, jde o změnu požadavku a dojde k navýšení celkových nákladů – předpoklad 0,5 mld. Kč.</p> <p>Probíhají jednání s bankovními institucemi, řeší se financování prostřednictvím soukromých subjektů, nadací i pobídek ze strany státu.</p> <p>Odbor ekonomický připravuje detailní finanční rozbor. Zástupce KNTB p. Vajdák zpracoval detailní analýzu stávajících a budoucích plánovaných investic KNTB. Realizovat se budou jen nezbytné opravy a upgrady stávajících technologií.</p> <p>Připravují se jednotlivé modely financování.</p> <p>7/ Pozemky – aktuálně jsou v jednání ještě 3 pozemky (dva ve vlastnictví F.O., jeden ve vlastnictví P.O.). Nejsou vyjasněné pozemky Statutárního města Zlín a církve. Existují verbální přísliby, ale nejsou potvrzeny na papíře. Vyjasnění těchto pozemků je důležité pro financování projektu.</p>	
<p>Bod 8. Projednání činnosti výboru</p>	
<p>Až do projednání investičního záměru Zastupitelstvem Zlínského kraje se bude výbor zabývat oběma scénáři, tj. rekonstrukce a dostavba KNTB a vybudování nové nemocnice v Malenovicích. Cílem výboru bude vyhodnotit podklady a doporučit ZZK, kterou variantou pokračovat.</p> <p>Každý z přítomných členů přednesl svá očekávání a požadavky:</p> <p><u>J. Bazala</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopady nové BN na Město Zlín - co musí MZL zajistit, vybudovat - rizika – bezpečnostní politika, povodně, aj. - diskuze s veřejností – zástupci sídliště Malenovice - vazba na ZZS ZK <p><u>M. Adámek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vypracovat scénář pro nejméně příznivou variantu financování = vše bude financovat ZK <p><u>M. Plesar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - provozní model (součástí financování) - dopravní napojení a vztahy - technické řešení NBN (VZT, TZB, apod.) - zapojení veřejnosti (marketing) <p><u>T. Valentová</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - garance, že nemocnice zůstane v majetku ZK - zajištění vazby na strategické dokumenty ZK - koncepce z pohledu regionálního = vazba a dopady na jednotlivé regiony kraje - ekonomický pohled – jak ZK ufinancuje všechny další plánované investice - které další investice ZK připravuje <p>V rámci diskuse dále upozornila, že ZZK dne 17. 12. 2018 schválilo svým usnesením, že doporučuje RZK vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného posudku pracovní skupinu složenou z členů zastupitelstva, ve které bude každým zastupitelským klubem jmenován pouze jeden člen. Toto bylo na ZZK 7. 1. 2019 zrušeno s odůvodněním, že pro výstavbu NBN byl již zřízen výbor, který může výběr zpracovatele oponentního posudku</p>	<p>Podal: Josef Bazala</p>

formou regulérního VZ zajistit. V úvodním slovu pana hejtmána dnes však zaznělo, že zpracování oponentního posudku je již předjednáno s Fa managementu a ekonomiky. Toto nepovažuje za šťastný postup i s ohledem na případné vazby ZK a UTB a navrhuje původní postup formou výběrového řízení.

J. Pijáček

- jaký objem prostředků zůstane k dispozici na další investice
- nové umístění v Malenovicích nabízí 2 letecké koridory – vybudování letecké ZZS
- zajištění komplexní provázanosti na připravované strategické dokumenty ZK

Bod 9. Schválení programu výboru

Popis:

Na základě projednání očekávání a požadavků jednotlivých členů výboru byl definován program, kterým se bude VNBN zabývat:

1. Financování
2. Pozemky
3. Stanoviska Statutárního města Zlín
4. Analýza KNTB vs. NKBN
5. Dostupnost a péče pro jednotlivé regiony
6. Rizika
7. Zapojení veřejnosti

V zásadě se bude jednat i o program jednání výboru. K těmto stěžejním bodům budou vždy v úvodu jednání podány aktuální informace. Pro každé jednání pak bude zvoleno jedno hlavní téma k projednání.

Podal:

Josef Bazala

Usnesení:

5/VNBN1/19 Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje **schvaluje** program Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje

Hlasování: 6-0-0

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Bod 10. Různé

Popis:



Předseda výboru vyzval přítomné k diskusi či uvedení dalších podnětů a připomínek. Další podněty ani připomínky nebyly vzneseny.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a následně ukončil jednání.

Podal:

Josef Bazala

ZÁPIS ODSOUHLASILI:

Jméno, příjmení, titul a funkce	Josef Bazala	
Podpis		
Jméno, příjmení, titul a funkce	Miroslav Adámek, MUDr.	
Podpis		