

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

**Objednatel** : **Zlínský kraj**  
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90  
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,  
b) ve věcech technických : Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí  
IČ : 70891320  
DIČ : CZ70891320  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Zlín  
Číslo účtu : 2786182/0800  
Tel. / Fax : 577 043 871 / 577 043 880  
E-mail : frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

### Zhotovitel

TREF-A  
Ing.arch. Zdeněk Trefil – autorizovaný architekt ČKA  
Sídlo : Pod Oborou 860, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01  
Zapsán v ČKA pod číslem : 02 479  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing.arch. Zdeněk Trefil  
b) ve věcech technických : Ing.arch. Zdeněk Trefil  
IČ : 65 34 91 72  
DIČ : nejsem plátce DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí  
Číslo účtu : 6978110237/0100  
Tel. / Fax : 00420603849361  
E-mail : architekt.trefil@seznam.cz;trefil@tref-a.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/0991/2010/INV dne 22. 4. 2010 na akci:

**„Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí “**  
(dále jen Smlouva)

Datum:	Zpracoval: ing. Hana Zarembová	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Haramijová	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna termínu předání díla. Závazek zhotovitele předat dokončené dílo bez vad a nedodělků byl ve Smlouvě stanoven lhůtou 35 dní od podpisu Smlouvy, tj. k 28. 5. 2010. V průběhu zpracování díla však nastaly smluvními stranami objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které měly vliv na termín dokončení díla.
- 2.2.1. V průběhu zpracování díla byl zhotovitel upozorněn ze strany Městského úřadu Valašské Meziříčí, že v současné době probíhá jednání o určení hranice tzv. „biocentra“, která se bezprostředně dotýká lokality umístění Domova pro seniory. Nebylo možné v práci pokračovat, dokud se nevyjasní přesné hranice a tím i prostor pro osazení objektu do terénu. Tyto hranice ovlivnily i dispoziční řešení domova.
- 2.2.2. V průběhu měsíce května došlo po silných deštích k rozsáhlým povodním, které zasáhly mj. také město Valašské Meziříčí. Byl vyhlášen stav nebezpečí a z města nebylo možné vyjet. Z tohoto důvodu byl odložen výrobní výbor, na kterém mělo být projednáno řešení studie mezi zástupci města Valašské Meziříčí, zpracovatelem a objednatelem.
- 2.3. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se termín dokončení a předání díla mění na 21. 6. 2010.

### 3. ZMĚNA TERMÍNU

Článek 3.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla do 21. 6. 2010.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.4. Přílohy:
- Zápis z jednání o určení hranic biocentra ve Valašském Meziříčí

Ve Zlíně dne: 25-05-2010

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.5.2010

Objednatel:



Ing. Milan Hudec  
Vedoucí Odboru investic

Zhotovitel:



Ing. arch. Zdeněk Trefil

Datum:	Zpracoval: ing. Hana Zarembová	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Haramijová	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------